

UNIVERSIDAD DE CALDAS  
FACULTAD DE INGENIERIAS

100

Contrato 1195 de 2016

Manizales 14 de marzo de 2017

E-2017-213

Señor

**WILSON ANDREY TORRES VARGAS**

Gerente de proyecto

UNE EPM Telecomunicaciones S.A

Av. El Dorado No 92-32

Bogotá

Asunto: **INFORME DE ENTREGAS ETAPA DE INSTALACION.**

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado "Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI", en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta N°	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo Entrega
3*	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 50% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto
3	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto

\*Convenios o contratos con más de 100 zonas

Informa la interventoría que usted ha dado cumplimiento de forma parcial al cronograma de los contratos y convenios y sus anexos teniendo en cuenta lo siguiente:

**UNIVERSIDAD DE CALDAS  
FACULTAD DE INGENIERIAS**

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
UNE	1221	15/12/2016	15/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos

En cuanto al convenio 1221 a pesar de tener como plazo de entrega el 15 de marzo de 2017, el mismo realizó la entrega parcial de 63 zonas, la cual no es válida para la interventoría teniendo en cuenta que no cumple con todos los requisitos de entrega.

Cordial saludo,

**JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ**

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi  
Universidad de Caldas

Proyectó, reviso y aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica \_\_\_\_

Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Técnico \_\_\_\_