

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIAS

100

Contrato 1195 de 2016

Manizales 13 de marzo de 2017

E-2017-188

Señor

JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA

Supervisor Contrato Interadministrativo 1195

Ministerio de la información y las telecomunicaciones

Carrea 8va entre calles 12 y 13

Bogotá D.C

Asunto: **RETRASOS EN LA ENTREGA ETAPA DE INSTALACION.**

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado “Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI”, en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta N°	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo Entrega
3*	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 50% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto
3	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto

*Contratos o convenios con más de 100 zonas Wifi

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIAS**

Informa la interventoría que los operadores debían dar cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios en las siguientes fechas (subrayado – fecha de entrega de zonas primer parte):

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	CANTIDAD DE ZONAS PRIMERA PARTE	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
UNE	1209	07/12/2016	6	07/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos
UNE	1200	07/12/2016	50	07/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos
UNE	1197	07/12/2016	10	07/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos
UNE	1208	07/12/2016	98	07/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos
TELEBUCARAMANGA	1211	07/12/2016	16	07/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1199	09/12/2016	16	09/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1201	07/12/2016	55	07/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1198	09/12/2016	10	09/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1210	07/12/2016	81	07/03/2017	No entregaron
METROTEL	1205	09/12/2016	18	09/03/2017	No entregaron

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIAS**

METROTEL	1203	09/12/2016	100	09/03/2017	No entregaron
METROTEL	1207	07/12/2016	60	07/03/2017	No entregaron
ERT	1204	09/12/2016	95	09/03/2017	Entrega Parcial

Por lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores de los contratos y convenios relacionados en este documento informamos al MINTIC y al FONTIC el estado actual de las entregas de zonas por parte de los operadores.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi
Universidad de Caldas

Proyectó, Revisó y Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica _____

Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Técnico _____