

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIAS**

100

Contrato 1195 de 2016

Manizales 14 de marzo de 2017

E-2017-214

Señor

RAFAEL URIAS CARDONA ECHEVERRI

Gerente de Proyecto

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P

E.R.T – E.S.P

Avenida 2 B Norte N° 23 n – 47 piso 2

Cali – Valle

Asunto: **INFORME DE ENTREGAS ETAPA DE INSTALACION.**

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado “Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI”, en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta N°	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo Entrega
3	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto

Informa la interventoría que usted ha dado cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios y sus anexos de la siguiente forma:

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIAS**

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	CANTIDAD DE ZONAS ENTREGADAS A LA FECHA	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
ERT	1196	07/12/2016	40	07/03/2017	Entregaron todo
ERT	1204	09/12/2016	32	09/03/2017	Entrega Parcial

Se informa además que la interventoría se encuentra realizando la revisión de la entrega hecha por usted en virtud al convenio 1196, y respecto al contrato 1204 la interventoría entiende que realizó una entrega parcial.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi
Universidad de Caldas

Proyectó, reviso y aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica _____

Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Tecnico _____