

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIAS**

100

Contrato 1195 de 2016

Manizales 14 de marzo de 2017

E-2017-202

Señora
SILVIA JULIANA CARDENAS PINZON
Gerente de Proyecto
TELEBUCARAMANGA
Calle 36 N° 14-71
Bucaramanga Santander

Asunto: **RETRASOS EN LA ENTREGA ETAPA DE INSTALACION.**

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado “Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI”, en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta N°	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo Entrega
3	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto

Encuentra la interventoría que para los días siete (7) y nueve (9) de marzo debían dar cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios respecto a la fase de instalación, lo anterior de acuerdo con la fecha de firma del acta de inicio de los diferentes contratos y convenios suscritos así:

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIAS**

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	CANTIDAD DE ZONAS PRIMERA PARTE	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
TELEBUCARAMANGA	1211	07/12/2016	16	07/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1199	09/12/2016	16	09/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1201	07/12/2016	55	07/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1198	09/12/2016	10	09/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1210	07/12/2016	81	07/03/2017	No entregaron

Por lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores de los contratos y convenios relacionados en este documento informaremos al MINTIC y al FONTIC el estado actual de las entregas de zonas por parte de Ustedes, con el fin de que se tomen las medidas que a bien considere el MINTIC.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi
Universidad de Caldas

Proyectó, Revisó y Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica _____

Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Técnico _____