





## UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

100 Contrato 1195 de 2016

Manizales 14 de marzo de 2017

E-2017-201

Señora

KAREN PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ

Gerente de Proyecto

Metropolitana de Telecomunicaciones sociedad anónima

Empresa de Servicios Públicos - Metrotel S.A. ESP.

Calle 74 # 57-35

Barranquilla

Asunto: RETRASOS EN LA ENTREGA ETAPA DE INSTALACION.

Cordial saludo.

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado "Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI", en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta N°	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada	Plazo Máximo Entrega	
3	FASE 2: Instalación	una de las metas Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto	

Encuentra la interventoría que para los días siete (7) y nueve (9) de marzo debían dar cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios respecto a la fase de instalación, lo anterior de acuerdo con la fecha de firma del acta de inicio de los diferentes contratos y convenios suscritos así:



UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia







## UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	CANTIDAD DE ZONAS PRIMERA PARTE	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
METROTEL	1205	09/12/2016		09/03/2017	No
METROTEL	4000		18		entregaron
	1203	09/12/2016	100	09/03/2017	No
METROTEL	1207	07/12/2016	100		entregaron
			60	07/03/2017	No entregaron

Por lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores de los contratos y convenios relacionados en este documento informaremos al MINTIC y al FONTIC el estado actual de las entregas de zonas por parte de Ustedes, con el fin de que se tomen las medidas que a bien considere el MINTIC.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi Universidad de Caldas

Proyectó, Reviso y Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica \_\_\_\_\_ Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Técnico





UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia