





UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

100 Contrato 1195 de 2016

Manizales 13 de marzo de 2017

E-2017-193

Señor

JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA

Supervisor Contrato Interadministrativo 1195 Ministerio de la información y las telecomunicaciones Carrea 8va entre calles 12 y 13 Bogotá D.C

Asunto: INFORME DE ENTREGAS ETAPA DE INSTALACION.

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado "Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI", en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta N°	Fase	Descripción de las obligaciones	Plazo Máximo Entrega
18		•	
		relacionadas con cada	
		una de las metas	
3	FASE 2:	Instalación y puesta en	tres (3) meses o hasta noventa (90)
	Instalación	servicio del 50% de las	días calendario después de la
		Zonas Wi-Fi	suscripción del acta de inicio del
			proyecto
3	FASE 2:	Instalación y puesta en	tres (3) meses o hasta noventa (90)
	Instalación	servicio del 100% de las	días calendario después de la
		Zonas Wi-Fi	suscripción del acta de inicio del
			proyecto

Informa la interventoría que los operadores que han dado cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios y sus anexos son los siguientes:











UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	CANTIDAD DE ZONAS ENTREGADAS A LA FECHA	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
ERT	1196	07/12/2016	40	07/03/2017	Entregaron todo
ERT	1204	09/12/2016	32	09/03/2017	Entrega Parcial

En cuanto al convenio 1221 a pesar de tener como plazo de entrega el 15 de marzo de 2017, el mismo realizo la entrega parcial de 63 zonas, la cual no es válida para la interventoría teniendo en cuenta que no cumple con todos los requisitos de entrega.

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
UNE	1221	15/12/2016	15/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos

Se informa además que la interventoría se encuentra realizando la revisión de la entrega hecha por el operado ERT en virtud al convenio 1196, único operador que al cumplió 100%.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi Universidad de Caldas

Proyecto, reviso y aprobo: Katty Jhoana Rodriguez Lozano – Dirección Juridica	_
Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Tecnico	



