





UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

100

Contrato 1195 de 2016

Manizales 14 de marzo de 2017

E-2017-213

Señor

WILSON ANDREY TORRES VARGAS

Gerente de proyecto UNE EPM Telecomunicaciones S.A Av. El Dorado No 92-32 Bogotá

Asunto: INFORME DE ENTREGAS ETAPA DE INSTALACION.

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado "Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI", en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta	Fase	Descripción de las	Plazo Máximo Entrega	
N°		obligaciones		
		relacionadas con cada		
		una de las metas		
3*	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 50% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90)	
			días calendario después de la	
			suscripción del acta de inicio del	
			proyecto	
3	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi	tres (3) meses o hasta noventa (90)	
			días calendario después de la	
			suscripción del acta de inicio del	
			proyecto	

^{*}Convenios o contratos con más de 100 zonas

Informa la interventoría que usted ha dado cumplimiento de forma parcial al cronograma de los contratos y convenios y sus anexos teniendo en cuenta lo siguiente:





UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10

Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia





vive digital

UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
UNE	1221	15/12/2016	15/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos

En cuanto al convenio 1221 a pesar de tener como plazo de entrega el 15 de marzo de 2017, el mismo realizo la entrega parcial de 63 zonas, la cual no es válida para la interventoría teniendo en cuenta que no cumple con todos los requisitos de entrega.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi Universidad de Caldas

Proyectó, reviso y aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica _____ Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Tecnico _____





UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia