





UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

100 Contrato 1195 de 2016

Manizales 14 de marzo de 2017

E-2017-202

Señora
SILVIA JULIANA CARDENAS PINZON
Gerente de Proyecto
TELEBUCARAMANGA
Calle 36 N° 14-71
Bucaramanga Santander

Asunto: RETRASOS EN LA ENTREGA ETAPA DE INSTALACION.

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado "Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI", en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta N°	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo Entrega		
3	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en	tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto		

Encuentra la interventoría que para los días siete (7) y nueve (9) de marzo debían dar cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios respecto a la fase de instación, lo anterior de acuerdo con la fecha de firma del acta de inicio de los diferentes contratos y convenios suscritos así:











UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	CANTIDAD DE ZONAS PRIMERA PARTE	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
TELEBLICA BAMANCA	1211	07/12/2016	16	07/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1199	09/12/2016	16	09/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1201	07/12/2016	55	07/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA	1198	09/12/2016	10	09/03/2017	No entregaron
TELEBUCARAMANGA TELEBUCARAMANGA	1210	07/12/2016	81	07/03/2017	No entregaron

Por lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores de los contratos y convenios relacionados en este documento informaremos al MINTIC y al FONTIC el estado actual de las entregas de zonas por parte de Ustedes, con el fin de que se tomen las medidas que a bien considere el MINTIC.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ

Director

Interventoría integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi Universidad de Caldas

Proyectó, Reviso y Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica _____ Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Técnico





UNIVERSIDAD DE CALDAS

www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia