





UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

100 Contrato 1195 de 2016

Manizales 14 de marzo de 2017

E-2017-203

Señor
WILSON ANDREY TORRES VARGAS
Gerente de proyecto
UNE EPM Telecomunicaciones S.A
Av. El Dorado No 92-32
Bogotá

Asunto: RETRASOS EN LA ENTREGA ETAPA DE INSTALACION.

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado "Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI", en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

Meta N°	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo Entrega	
3	FASE 2: Instalación	Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi	, ,	

Encuentra la interventoría que el día SIETE (7) DE MARZO debían dar cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios en la fecha antes señalada, lo anterior de acuerdo con la fecha de firma del acta de inicio de los diferentes contratos y convenios suscritos así:





UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia



MINTIC





UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS

OPERADOR	N° CONTRATO /CONVENIO	FECHA ACTA INICIO	CANTIDAD DE ZONAS PRIMERA PARTE	FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE	ESTADO ACTUAL
UNE	1209	07/12/2016	6	07/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos
UNE	1200	07/12/2016	50	07/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos
UNE	1197	07/12/2016	10	07/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos
UNE	1208	07/12/2016	98	07/03/2017	Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos

Por lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores de los contratos y convenios relacionados en este documento informaremos al MINTIC y al FONTIC el estado actual de las entregas de zonas por parte de Ustedes, con el fin de que se tomen las medidas que a bien considere el MINTIC.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ

Director

Interventoría Întegral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi Universidad de Caldas

Proyectó, Reviso y Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica ____ Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Técnico





UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10

Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia