



CV: 437dff46

COE\_58115

Barranquilla, 16 de marzo de 2017

Señor  
**JUAN CARLOS JIMENEZ SANZ**  
Director de Interventoría  
Universidad de Caldas  
Calle 65 # 26-10  
Manizalez

Asunto: Envío de Documentación para cobro del convenio 1203 – Wifi Barranquilla

Cordial saludo,

Muy atentamente realizamos la entrega de los siguientes documentos:

1. Original del Plan de Inversión Ajustado de acuerdo con lo establecido en la oferta comercial y en el convenio con respecto a la distribución de recursos para cada fuente de financiación, con la respectiva firma de la representante legal para su firma y posterior envío.
2. Original de los Formatos Financieros Aprobados con la firma del Gerente del Convenio
3. Original de la Orden de Giro del patrimonio Autónomo Fideicomiso Metrotel – Fontic - 0001203 con sus respectivas firmas autorizadas por Metrotel S.A ESP para su firma.
  - Original de Factura No 90000619 por valor de \$ 1.503.580.050.
  - Certificación suscrita por el Contador de la empresa Metrotel S.A ESP.
    - Cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador.
  - Copia de la cuenta de cobro No 2016-008.
  - Copia Designación del representante por parte de la Interventoría para la firma en desembolso de Fiducia.
  - Copia del Acta de Inicio
  - Copia del Plan de Inversión del Anticipo
  - RUT
  - Cámara de comercio de Metrotel S.A ESP.
  - Certificación Bancaria de Metrotel S.A ESP donde se consignaran los recursos.
  - Parafiscales de Metrotel S.A
  - Parafiscales de los últimos 6 meses



**METROTEL**

CV: 437dff46

- Cedula de Ciudadanía del Revisor Fiscal
- Tarjeta Profesional del Revisor fiscal
- Certificado de Junta de contadores del revisor fiscal.

Favor después de firmar la orden de Giro de la Fiducia favor remitirla a la siguiente dirección:

Señora:

**Laura Delgado Ramírez**

Analista de Negocios

Gerencia Gestión Fiduciaria

Teléfono: (571) 607 99 77 ext. 572

Carrera 13 A # 29 – 24 Pisos 20, 21 y 24

Bogotá – Colombia



KAREN PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
Profesional de Proyectos

Anexo: lo anunciado.

Proyectó; Katherine P.


## FORMATO PRESUPUESTO

Formato 002

*Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WiFi de Barranquilla*

1. Fecha de presentación (dd/mm/aaaa):	2017-03-06	2. Fecha aprobación:		3. Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	4. Modificación
5. Nombre del proyecto:	WIFI Barranquilla convenio Interadministrativo 1203 del 2016, suscrito entre el FONDOTIC, el Distrito de Barranquilla y Metrotel S.A ESP.				
6. No. Contrato o convenio No.:	1203 del 2016	7. Operador:	Metrotel S.A ESP		
8. Ente Territorial:	Distrito de Barranquilla				
9. Objeto del contrato o convenio:	Aunar esfuerzo técnicos, administrativo y financieros tendiente a la implementación de la promoción TIC, mediante la instalación, puesta en funcionamiento, habilitación y mantenimiento de los espacios de acceso gratuito a internet a través de Zonas WiFi en el Distrito Beneficiado.				

10. Item	11. Descripción del ítem por zona WiFi	12. Fuente recursos			13. Total ítem	14. Total Cartera Operación y/o Apropiación
		12.1 FONTIC	12.2 Ente Territorial	12.3 Operador (especie)		
1	Servicios de estudio de campo, diseño (Informe detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Mantenimiento, Plan de Implementación, Plan de Promoción y Apropiación, Documento de Estudio de Campo y Viabilidad, etc.)	\$ 23,361,900	\$ 23,361,900	\$ -	\$ 46,723,800	
2	Suministro de los Access point (AP). Relacionar el costo unitario del AP en el campo al final de esta tabla habilitado para tal fin.	\$ 444,516,850	\$ 444,516,850	\$ -	\$ 889,033,700	
3	Suministro de otros elementos de la solución de una zona WiFi. Incluya todo lo necesario para su normal operación y funcionamiento	\$ 553,930,650	\$ 553,930,650	\$ -	\$ 1,107,861,300	
4	Suministro de Controladores de Acceso (indicar en el campo de observación cual será la modalidad del Controlador bien o servicio)	-	-	\$ -	-	
5	Suministro Firewall (indicar en el campo observación cual será la modalidad del Controlador bien o servicio)	\$ 214,271,700	\$ 214,271,700	\$ -	\$ 428,543,400	\$ 4,295,943,000.00
6	Suministro Sistema de Portal Cautivo	\$ 98,089,000	\$ 98,089,000	\$ -	\$ 196,178,000	
7	Adecuación de sitio para Instalación y lugares de alojamiento. Trámites y costos de permisos con las autoridades locales, otros	\$ 24,957,900	\$ 24,957,900	\$ -	\$ 49,915,800	
8	Suministro de los elementos que constituyen el Sistema de Energía Comercial o Alternativa por zona WiFi cumpliendo las	\$ 385,905,000	\$ 385,905,000	\$ -	\$ 771,810,000	
9	Servicio de Instalación, transporte de equipos, pruebas, configuración y Puesta en Servicio por zona WiFi (incluya el	\$ 271,426,000	\$ 271,426,000	\$ -	\$ 542,852,000	
10	Suministro e Instalación del sistema de Gestión (Para cada zona WiFi).	-	-	\$ -	-	
11	Equipos e instalación de Última milla	-	-	\$ -	-	
12	Tótem de identificación de la Zona WiFi	\$ 131,512,500	\$ 131,512,500	\$ -	\$ 263,025,000	
13	Otros costos por Zona WiFi o por Red WiFi. (indicar)	-	-	\$ -	-	
14	Servicio de Conectividad de ancho de banda de 25 Mbps dedicado (mensual por zona WiFi)	\$ 859,107,600	\$ 859,107,600	\$ 307,458,000	\$ 2,025,673,200	\$ 2,599,873,200.00
15	Servicio de Mantenimiento de instalaciones y equipamiento mensual	\$ 287,100,000	\$ 287,100,000	\$ -	\$ 574,200,000	
16	Precio de Plan de Apropiación mensual (incluye piezas de señalización y material de apoyo)	\$ 122,718,800	\$ 122,718,800	\$ -	\$ 245,437,600	
17	Precio Plan de Promoción (17.1+17.2+17.3)	\$ 122,718,800	\$ 122,718,800	\$ -	\$ 245,437,600	\$ 490,875,200.00
17.1	Evento Inauguración	\$ 61,359,600	\$ 61,359,600	\$ -	\$ 122,719,200	
17.2	Promoción en eventos locales.	\$ 30,679,600	\$ 30,679,600	\$ -	\$ 61,359,200	
17.3	Apalancamiento en Prensa Regional	\$ 30,679,600	\$ 30,679,600	\$ -	\$ 61,359,200	
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 3,539,616,700</b>	<b>\$ 3,539,616,700</b>	<b>\$ 307,458,000</b>	<b>\$ 7,386,691,400</b>	<b>\$ 7,386,691,400</b>



KAREN RODRIGUEZ GONZALEZ  
Gerente de Proyecto

No	ITEM precio UNITARIO por zona Wi-Fi	PRECIO POR ZONA	TOTAL BARRANQUILLA
1	Servicios de estudio de campo, diseño (Informe detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Mantenimiento, Plan de Implementación, Plan de Promoción y Apropiación, Documento de Estudio de Campo y Viabilidad, etc.)	467,238	46,723,800
2	Suministro de los Access point (AP). <u>Relacionar el costo unitario del AP en el campo al final de esta tabla habilita para tal fin.</u>	8,890,337	889,033,700
3	Suministro de otros elementos de la solución de una zona Wi-Fi. Incluya todo lo necesario para su normal operación y funcionamiento	11,078,613	1,107,861,300
4	Suministro de Controladores de Acceso (indicar en el campo de observación cual sera la modalidad del Controlador bien o servicio)	-	-
5	Suministro Firewall (indicar en el campo observación cual sera la modalidad del Controlador bien o servicio)	4,285,434	428,543,400
6	Suministro Sistema de Portal Cautivo	1,961,780	196,178,000
7	Adecuación de sitio para Instalación y lugares de alojamiento, Trámites y costos de permisos con las autoridades locales, otros por zona Wi-Fi.	499,158	49,915,800
8	Suministro de los elementos que constituyen el Sistema de Energía Comercial o Alternativa por zona Wi-Fi cumpliendo las normas RETIE (Si es el caso)	7,718,100	771,810,000
9	Servicios de Instalación, transporte de equipos, pruebas, configuración y Puesta en Servicio por zona Wi-Fi (incluya el Sistema de Energía)	5,428,520	542,852,000
10	Suministro e Instalación del sistema de Gestión (Para cada zona Wi-Fi).	-	-
11	Equipos e instalación de Última milla	-	-
12	Tótem de identificación de la Zona WiFi	2,630,250	263,025,000
13	Otros costos por Zona Wi-Fi o por Red Wi-Fi. (indicar)	-	-
<b>Total CAPEX Zona WiFi</b>		<b>42,959,430</b>	<b>4,295,943,000</b>

OPEX POR MUNICIPIO		PRECIO POR ZONA	TOTAL BARRANQUILLA
No	Precio por Zona WiFi-Conectividad por Zona WiFi	PRECIO POR ZONA	TOTAL BARRANQUILLA
14	Servicio de Conectividad de ancho de banda de 20 Mbps dedicado (mensual por zona Wi-Fi)	954,564	1,718,215,200.00
15	Servicio de Mantenimiento de instalaciones y equipamiento mensual	319,000	574,200,000.00
<b>Total OPEX Zona WiFi</b>		<b>1,273,564</b>	<b>2,292,415,200</b>

PRECIO DE PROMOCIÓN&APROPIACIÓN POR MUNICIPIO		PRECIO POR ZONA	TOTAL BARRANQUILLA
No	Precio de Promoción y Apropiación por Zona WiFi	PRECIO POR ZONA	TOTAL BARRANQUILLA
16	Precio de Plan de Apropiación mensual (incluye piezas de señalización y material de apoyo)	306,797	245,437,600
17	Precio Plan de Promoción (17.1+17.2+17.3)	306,797	245,437,600
17.1	Evento Inauguración	153,399	122,719,200
17.2	Promoción en eventos locales	76,699	61,359,200
17.3	Apalancamiento en Prensa Regional	76,699	61,359,200
<b>Total PROMOCIÓN&amp;APROPIACIÓN Zona WiFi</b>		<b>613,394</b>	<b>490,875,200</b>

**TOTAL CAPEX, OPEX Y PROMOCIÓN Zona WiFi**

**TOTAL APORTE DEL OPERADOR**

**TOTAL CONTRATO**

**CRONOGRAMA DE FLUJO DE DESEMBOLOSOS FONDO TIC A FIDUCIA**  
Formato No. 003-1.1

1. Fecha de presentación (dd/mm/año):	2017-03-06	2. fecha aprobación		3. Inicial	4. Modificación
5. Nombre del proyecto:	<b>WIFI Barranquilla convenio Interadministrativo 1203 del 2016, suscrito entre el FONDOTIC, el Distrito de Barranquilla y Metrotel S.A. ESP.</b>				
6. No. Contrato o convenio No:	1203	7. Operador:	Metrotel S.A. ESP		
8. Ente Territorial:	Distrito de Barranquilla				
9. Objeto del contrato o convenio:	<p><b>Anuar esfuerzo técnicos, administrativo y financieros tendiente a la implementación de la promoción TIC, mediante la instalación, puesta en funcionamiento, habilitación y mantenimiento de los espacios de acceso gratuito a internet a través de Zonas WiFi en el Distrito Beneficiado.</b></p>				
Desembolso	Requisito para desembolso	valor	fecha estimada para desembolso		
Anticipo	Entrega del Plan de Inversión o manejo del anticipo, previa aprobación de la intervención del convenio y suscripción del contrato de Fiducia	\$ 1,503,580,050	2016-12-26		
Primer	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 1,2 y 3 del año 2017	\$ 127,356,400	2017-05-15		
Segundo	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 4,5 y 6 del año 2017	\$ 958,144,850	2017-08-15		
Tercero	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 7,8 y 9 del año 2017	\$ 313,753,400	2017-11-15		
Cuarto	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 10 y 11 del año 2017	\$ 191,034,600	2017-12-15		
Quinto	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 12 del año 2017 y 1,2 y 3 del año 2018	\$ 191,034,600	2018-05-15		
Sexto	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 4, 5 y 7 del año 2018	\$ 254,712,800	2018-07-30		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,539,616,700</b>			

9

**CRONOGRAMA DE UTILIZACIONES FONDO TIC: FIDUCIA A OPERADOR**  
Formato No. 003-1.2

*Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WiFi*

1. Fecha de presentación (dd/mm/ano):	2017-03-06	2. fecha aprobación	3. Inicial	4. Modificación
5. Nombre del proyecto:	WiFi Barranquilla convenio interadministrativo 1203 del 2016, suscrito entre el FONDOTIC, el Distrito de Barranquilla y Metrotel S.A ESP.			
6. No. Contrato o convenio No.:	1203	7. Operador:	Metrotel S.A ESP	
8. Ente Territorial	Distrito de Barranquilla			
9. Objeto del contrato o convenio:	Anuar esfuerzo técnicos, administrativo y financieros tendiente a la implementación de la promoción TIC, mediante la instalación, puesta en funcionamiento, habilitación y mantenimiento de los espacios de acceso gratuito a internet a través de Zonas WiFi en el Distrito Beneficiado.			
Desembolso		Requisito para desembolso	valor	fecha estimada para desembolso
Anticipo	Entrega del Plan de Inversión o manejo del anticipo, previa aprobación de la Interventoría del convenio y suscripción del contrato de Fiducia			
Primer	Aprobación por parte de la Interventoría de: (i) Entrega a satisfacción del 50% de las Zonas WiFi. (ii) Informes mensuales y financieros de los meses 1,2 y 3 del año 2017 (iii) Servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. Un valor unitario de cada zona WiFi Instalada es por valor de \$ 51.226.386. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento (opex) por cada zona WiFi es \$ 2.229.024. Para los servicios que no han cumplido el mes completo se cobra el servicio por los días efectivamente prestados.			
Segundo	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Entrega a satisfacción del 100% de las zonas WiFi. (ii) Informes mensuales y financieros de los meses 4, 5 y 6 del año 2017 (iii) Servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. (iv) El cumplimiento del 50% de las metas de Apropiación y Promoción para las zonas WiFi aprobadas y/o la prestación del servicio en cuatro meses consecutivos para cada zona WiFi aprobada. El valor unitario de cada Zona WiFi Instalada es por Valor de \$ 51.226.386. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento (OPEX) por cada zona WiFi es de \$2.229.024. Si por causas no imputables al Operador no se han instalado y aprobado el 100% de las Zonas WiFi, el Operador podrá cobrar a corte del mes de abril de 2017, las Zonas que a esa fecha haya instalado y estén aprobadas por Interventoría. De acuerdo con lo anterior, las zonas que no haya cobrado el Operador las podrá cobrar una vez hayan sido instaladas y aprobadas por Interventoría, es decir que se podrán realizar pagos parciales. El valor mensual del servicio de apropiación y promoción por cada zona WiFi es de \$975.000. Solo podrá cobrar el servicio de APP&PROM cuando haya cumplido la mitad del 50 % establecida en esta condición de pago. Para los servicios que no han cumplido el mes completo se cobra el servicio por los días efectivamente prestados			
Tercero	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 7, 8 y 9 del año 2017 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX). (ii) El cumplimiento del 100% de las metas de Apropiación y Promoción para las zonas WiFi aprobadas y/o la prestación del servicio en cuatro meses consecutivos para cada zona WiFi aprobada. Para hacer efectivo este pago se deben haber realizado el 100% de los eventos de Inauguración. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$ 2.229.024. El valor mensual del servicio de apropiación y promoción por cada zona WiFi es de \$975.000			
Cuarto	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 10, 11 y 12 del año 2017 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$2.229.024			
Quinto	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 1, 2 y 3 del año 2018 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$2.229.024			
Sexto	Aprobación por parte de Interventoría de (i) Informes mensuales y financieros de los meses 4, 5, 6 y 7 del año 2018 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. (iii) Aprobación del informe final por parte de la Interventoría. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$2.229.024.			
<b>TOTAL</b>	\$ 3,639,616,700.00			

**CRONOGRAMA DE FLUJO DE DESEMBOLSOS ENTE TERRITORIAL A FIDUCIA**  
Formato No. 003-2.1

<i>Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WiFi</i>					
1. Fecha de presentación (dd/mm/aaños):	2. fecha aprobación	3. Inicial	4. Modificación		
<b>5. Nombre del proyecto:</b>					
<b>6. No. Contrato o convenio No:</b>	<b>1203</b>	<b>7. Operador:</b>	<b>Metrotel S.A ESP</b>		
<b>8. Ente Territorial:</b>	<b>Distrito de Barranquilla</b>				
<b>9. Objeto del contrato o convenio:</b>	<b>Anuar esfuerzo técnicos, administrativo y financieros tendiente a la implementación de la promoción TIC, mediante la Instalacion, puesta en funcionamiento, habilitacion y mantenimiento de los espacios de acceso gratuito a internet a traves de Zonas WiFi en el Distrito Beneficiado.</b>				
<b>Desembolso</b>	<b>Requisito para desembolso</b>	<b>valor</b>	<b>fecha estimada para desembolso</b>		
<b>Anticipo</b>	Entrega del Plan de inversion o manejo del anticipo, previa aprobacion de la intervención del convenio y suscripción del contrato de Fiducia	\$ 2,147,971,500	2016-12-26		
<b>Primer</b>	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 1,2 y 3 del año 2017. El operador deberá haber radicado en intervención comunicado indicando la instalación de mínimo 50% de las Zonas WiFi.	\$ 191,034,600	2017-05-15		
<b>Segundo</b>	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 4,5 y 6 del año 2017	\$ 313,753,400	2017-08-15		
<b>Tercero</b>	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 7,8 y 9 del año 2017	\$ 313,753,400	2017-11-15		
<b>Cuarto</b>	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 10 y 11 del año 2017	\$ 191,034,600	2017-12-15		
<b>Quinto</b>	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 12 del año 2017 y 1,2 y 3 del año 2018	\$ 191,034,600	2018-05-15		
<b>Sexto</b>	Entrega de informe mensual y financiero de los meses 4, 5 y 7 del año 2018	\$ 191,034,600	2018-07-30		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,639,616,700</b>			

**CRONOGRAMA DE UTILIZACIONES ENTE TERRITORIAL: FIDUCIA A OPERADOR**  
Formato No. 003-2.2

<i>Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WiFi</i>				
1. Fecha de presentación (dd/mm/año):	2017-03-06	2. fecha aprobación	3. Inicial	4. Modificación
5. Nombre del proyecto:	WIFI Barranquilla convenio Interadministrativo 1203 del 2016, suscrito entre el FONDOTIC, el Distrito de Barranquilla y Metrotel S.A ESP.			
6. No. Contrato o convenio No.:	1203	7. Operador:	Metrotel S.A ESP	
8. Ente Territorial:	Distrito de Barranquilla			
9. Objeto del contrato o convenio:	Anuar esfuerzo tecnico, administrativo y financieros tendiente a la implementacion de la promocion TIC, mediante la instalacion, puesta en funcionamiento, habilitacion y mantenimiento de los espacios de acceso gratuito a internet a traves de Zonas WiFi en el			
Desembolso	Requisito para desembolso	valor	fecha estimada para desembolso	
Anticipo	Entrega del Plan de Inversion o manejo del anticipo, previa aprobacion de la intervención del convenio y suscripción del contrato de Fiducia	\$ 2,147,971,500	Febrero del 2017	
Primero	Aprobación por parte de la intervención de (i) Entrega a satisfacción del 50% de las Zonas WiFi. (ii) Informe mensual y Financiero de los meses 1,2 y 3 del año 2017 (iii) Servicio Efectivamente prestados de conectados y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. Un valor unitario de cada zona WiFi Instalada es por valor de \$ 51.226.386. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento (opex) por cada zona WiFi es \$ 2.229.024. Para los servicios que no han cumplido el mes completo se cobra el servicio por los días efectivamente prestados.	\$ 191,034,600	Junio del 2017	
Segundo	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Entrega a satisfacción del 100% de las zonas WiFi. (ii) Informes mensuales y financieros de los meses 4, 5 y 6 del año 2017 (iii) Servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. (iv) El cumplimiento del 50% de las metas de Apropiación y Promoción para las zonas WiFi aprobadas y/o la prestación del servicio en cuatro meses consecutivos para cada zona WiFi aprobada. El valor unitario de cada Zona WiFi Instalada es por Valor de \$ 51.226.386. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento (OPEX) por cada zona WiFi es de \$2.229.024. Si por causas no imputables al Operador no se han instalado y aprobado el 100% de las Zonas WiFi, el Operador podrá cobrar a corte del mes de abril de 2017, las Zonas que a esa fecha haya instalado y estén aprobadas por Interventoría. De acuerdo con lo anterior, las zonas que no haya cobrado el Operador las podrá cobrar una vez hayan sido instaladas y aprobadas por Interventoría, es decir que se podrán realizar pagos parciales. El valor mensual del servicio de apropiación y promoción por cada zona WiFi es de \$975.000. Solo podrá cobrar el servicio de APP&PROM cuando haya cumplido la meta del 50% establecida en esta condición de pago. Para los servicios que no han cumplido el mes completo se cobra el servicio por los días efectivamente prestados	\$ 313,753,400	Septiembre 2017	
Tercero	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 7, 8 y 9 del año 2017 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX). (ii) El cumplimiento del 100% de las metas de Apropiación y Promoción para las zonas WiFi aprobadas y/o la prestación del servicio en cuatro meses consecutivos para cada zona WiFi aprobada. Para hacer efectivo este pago se deben haber realizado el 100% de los eventos de Inauguración. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$ 2.229.024. El valor mensual del servicio de apropiación y promoción por cada zona WiFi es de \$975.000	\$ 313,753,400	Diciembre 2017	
Cuarto	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 10, 11 y 12 del año 2017 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$2.229.024	\$ 191,034,600	Febrero 2018	
Quinto	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 1, 2 y 3 del año 2018 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$2.229.024	\$ 191,034,600	Mayo del 2018	
Sexto	Aprobación por parte de Interventoría de (i) Informes mensuales y financieros de los meses 4, 5, 6 y 7 del año 2017 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. (iii) Aprobación del Informe final por parte de la Interventoría. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$2.229.024.	\$ 191,034,600	Julio 2018	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,539,616,700.00</b>		